



Decreto del Direttore amministrativo nr. 134 del 29/11/2019

Proponente: *Armando Forgione*

Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: *Ing. Armando Forgione*

Estensore: *Giuseppe Margarito*

Oggetto: *Lavori di “Efficientamento energetico nella sede di Arezzo Viale Maginardo n. 1 - Sostituzione infissi, cassonetti e installazione dell’isolamento sul sottotetto” - CIG 779981207C, CUP E17J18000230005. Concessione di proroga sul termine di ultimazione dei lavori.*

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato "1" parere del RUP	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" ;

Visto il decreto del Direttore generale n. 56 del 06.04.2017, con il quale alla sottoscritta è stato rinnovato, a decorrere dal 10.04.2017, l'incarico di Direttore amministrativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13/09/2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19/09/2011), successivamente modificato con decreti n. 1 del 04/01/2013 e n.108 del 23/07/2013;

Visto l'"Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18/05/2012 e n. 2 del 04/01/2013;

Ricordato che con decreto del Direttore generale n. 58 del 03/05/2019 sono stati aggiudicati e affidati i lavori di "Efficientamento energetico nella sede di Arezzo Viale Maginardo, 1. Sostituzione infissi, cassonetti e installazione dell'isolamento sul sottotetto" - CIG 779981207C - CUP E17J18000230005, all'Impresalv S.r.l., con sede legale in Favara (AG), 92026 Via Simone Corleo 7, C.F. e P.I. 02706000847;

Ricordato, ancora, che i lavori di che trattasi sono disciplinati dal contratto d'appalto sottoscritto digitalmente per un importo pari a euro € 98.154,668, al netto dell'IVA, di cui € 94.940,898 per lavori (pari a un ribasso percentuale del 30,112%), e € 3.213,770 per oneri della sicurezza, e con il quale l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori autorizzati con verbale del Direttore Lavori, in data 30/09/2019 per la durata di 60 (sessanta) giorni (agli atti d'ufficio);

Ricordato, ancora, che con decreto del Direttore amministrativo n. 132 del 27/11/2019 è stato autorizzato a favore di Impresalv S.r.l., l'anticipo contrattuale nella misura del 20% ammontante a euro 19.630,93, I.V.A. esclusa, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

Dato atto che il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori è stabilito al 29/11/2019 e che con istanza datata 15/11/2019 (Prot. ARPAT n. 85840 del 15/11/2019, agli atti SPIIR) è stato richiesto dall'aggiudicatario Impresalv S.r.l. una proroga sui tempi contrattuali per ulteriori 20 giorni lavorativi;

Tenuto conto che con la medesima istanza comunicava di aver risolto le cause che avevano provocato il notevole ritardo delle lavorazioni, così come richiesto dal RUP con propria nota con la quale si sollecitava, tra l'altro, un aggiornamento del programma dei lavori, per l'esecuzione di quanto pattuito e nel rispetto dei tempi contrattuali ancora disponibili (Prot. n. 84387 del 11/11/2019, agli atti SPIIR);

Preso atto, ancora, che Impresalv S.r.l. con nota del 27/11/2019 (Prot. ARPAT n. 89058 del 27/11/2019, agli atti SPIIR) ha trasmesso il nuovo cronoprogramma lavori il cui termine è fissato al 20/12/2019 e contestualmente la Direzione Lavori Landi Geom. Marco con propria nota ha proposto l'accettazione della richiesta a seguito della verifica dell'istanza e lo stato dell'arte dei lavori in esecuzione (Prot. ARPAT n. 89116 del 27/11/2019, agli atti);

Visto il parere favorevole del RUP, Ing. Armando Forgione, allegato "1";

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta di proroga avanzata da Impresalv S.r.l., a condizione che la medesima non tragga motivi per avanzare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni contrattuali in essere, fissando la nuova scadenza al 20/12/2019;

Visto l'art. 8, primo capoverso, del contratto stipulato tra le parti e dell'art. 3.1 del CSA e l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 50/2016;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

decreta

1. di concedere la proroga sul termine di ultimazione dei lavori fino alla data del 20/12/2019 relativa agli interventi di “Efficientamento energetico nella sede di Arezzo Viale Maginardo n. 1 - Sostituzione infissi, cassonetti e installazione dell'isolamento sul sottotetto” - CIG 779981207C, CUP E17J18000230005, a favore di Impresalv S.r.l., con sede legale in Favara (AG), 92026 Via Simone Corleo n. 7, C.F. e P.I. 02706000847;
2. di dare atto che il Responsabile del contratto e del procedimento è l'Ing. Armando Forgione, Responsabile SPIIR;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di dare continuità alla prosecuzione dell'appalto di che trattasi;
4. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della L.R.T. 22.06.2009 n. 30 e s.m.i..

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci *

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Paola Querci , sostituto responsabile del settore Affari generali in data 29/11/2019
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 29/11/2019
- Armando Forgione , il proponente in data 29/11/2019
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 29/11/2019
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 29/11/2019

ARPAT - Direzione amministrativa - Settore Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti

Via N. Porpora 22 – 50144 – Firenze

N. Prot. Vedi segnatura informatica cl. DV.13.01.05/1374.5 del 28/11/2019 a mezzo: nota interna

CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Lavori di “Efficientamento energetico nella sede di Arezzo Viale Maginardo n. 1 - Sostituzione infissi, cassonetti e installazione dell'isolamento sul sottotetto” - CIG 779981207C, CUP E17J18000230005.

Impresa Esecutrice: Impresalv S.r.l., con sede legale in Favara (AG), 92026 Via Simone Corleo n. 7, C.F. e P.I. 02706000847;

Inizio lavori: 30/09/2019;

Durata: 60 giorni;

Fine lavori previsto: 29/11/2019.

Il sottoscritto Ing. Armando Forgione, in qualità di Responsabile del Procedimento, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall'impresa appaltatrice dei lavori con istanza datata 15/11/2019 (Prot. ARPAT n. 85840 del 15/11/2019, agli atti SPIIR);

- richiamata la propria nota con la quale si sollecitava, tra l'altro, un aggiornamento del programma dei lavori, per l'esecuzione di quanto pattuito e nel rispetto dei tempi contrattuali ancora disponibili (Proto. ARPAT n. 84387 del 11/11/2019, agli atti);

- considerato che nel corso dei lavori si sono verificati eventi di natura tecnica per la realizzazione degli infissi presso il produttore che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti;

- vista la nota del 27/11/2019 (Prot. ARPAT n. 89058 del 27/11/2019, agli atti) con la quale Impresalv S.r.l. ha trasmesso il nuovo cronoprogramma lavori il cui termine è fissato al 20/12/2019 e contestualmente la Direzione Lavori Landi Geom. Marco con propria nota ha proposto l'accettazione della richiesta a seguito della verifica dell'istanza e lo stato dell'arte dei lavori in esecuzione (Prot. ARPAT n. 89116 del 27/11/2019, agli atti)

- visto l'art. 8, primo capoverso, del contratto stipulato tra le parti e dell'art. 3.1 del CSA e l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 50/2016;

- preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

Propone di

CONCEDERE

all'impresa Impresalv S.r.l. una proroga sul termine di ultimazione dei lavori in oggetto fino alla data del 20/12/2019.

Si dà atto del fatto che, la presente proroga tiene conto anche dei periodi sfavorevoli per mal tempo sopravvenuti durante il periodo contrattuale in essere.

La predetta proroga è concessa a condizione che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Il Dirigente Responsabile SPIIR
Ing. Armando Forgione¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993