



**Decreto del Direttore amministrativo nr. 33 del 19/05/2025**

Proponente: *Armando Forgione*

*Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti*

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Ing. Armando Forgione*

Estensore: *Giuseppe Margarito*

**Oggetto:** *Approvazione Certificato Regolare Esecuzione dei lavori di installazione di un gruppo di continuità a servizio di apparecchiature alimentate da linea privilegiata presso dell'Area Vasta Centro del complesso di Via Ponte alle Mosse, 211 di Firenze, Edificio "C".*

**ALLEGATI N.: 2**

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato 1 - Certificato di Regolare Esecuzione	sì	digitale
Allegato 2 - Certificato di Pagamento a saldo n. 2	sì	digitale

**Natura dell'atto:** *immediatamente eseguibile*

**Trattamento dati personali:** *Sì*      **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

## Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 96 del 10.06.2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito, a decorrere dal 10.06.2021, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell’art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05/08/2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013, nonché l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024 in corso di attuazione;

Ricordato che con decreto del Direttore amministrativo n. 55 del 21/06/2024 sono stati affidati alla a Proget Impianti Srl società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di M2B2 HOLDING srl, Via E. Tarantelli, 21/23/25/29 - Sesto Fiorentino (FI), P.IVA e C.F. 05005090484, i “lavori di installazione di un gruppo di continuità a servizio di apparecchiature alimentate da linea privilegiata presso dell’Area Vasta Centro del complesso di Via Ponte alle Mosse, 211 di Firenze, Edificio “C” (CIG B22D9E5632 - CUP E11G24000100005);

Ricordato, ancora, che l’Ing. Armando Forgione, Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti (SPIIR) è il Responsabile Unico del Procedimento, della Sicurezza e Direzione dei Lavori;

Visto il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, sottoscritto digitalmente in data 12/07/2024 (Prot. ARPAT n. 54887 del 12/07/2024, agli atti SPIIR) per un importo, al netto di IVA e ribasso del 10,50001%, di euro 51.542,72, oltre euro 1.146,19 per lavori migliorativi, ex art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Prot. ARPAT n. 81093/2024, agli atti SPIIR), il cui termine dei lavori era fissato e concluso il 05/08/2024, ultimazione accertata in data 07/08/2024 (Prot. ARPAT n. 81093/2024, agli atti SPIIR);

Preso atto, ancora, che il RUP con Certificato di Pagamento n. 1 ha liquidato l’importo complessivo del 1° SAL per lavori e somministrazioni per euro 49.750,00 (Prot. ARPAT n. 82093 del 16/10/2024, agli atti SPIIR), al netto dello 0,5% per ritenuta infortuni per euro 250,00 da liquidare con la regolare esecuzione delle opere di che trattasi, nonché autorizzato la liquidazione delle competenze tecnico-professionali dovute a Proget Impianti Srl per il servizio tecnico finalizzato alla valutazione ed alla successiva progettazione esecutiva dei lavori di che trattasi, agli atti d’ufficio;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori (Allegato "1", Prot. ARPAT n. 40681 del 16/05/2024) del Direttore dei Lavori e RUP con il quale si attesta il corretto funzionamento di che trattasi, che tutti i documenti sono stati sottoscritti digitalmente dall’Impresa e dichiarato con la regolare esecuzione l’assunta consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, di tutte le opere, nessuna esclusa;

Ritenuto di approvare il già citato CRE con il quale si liquidava il relativo importo lavori per complessivi euro 52.688,91, da cui detraendo gli acconti corrisposti con il citato CP n. 1, resta un credito per l’Impresa di euro 2.938,91 IVA esclusa, nonché il Certificato di Pagamento n. 2 a Saldo emesso dal RUP in data 16/05/2025 (Prot. ARPAT n. 40720/2025, Allegato "2");

Accertata la regolarità contributiva dell’appaltatore Proget Impianti Srl, DURC On Line valido

(Durc\_INPS\_44403807, agli atti SPIIR);

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegati "1") redatto dalla Direzione lavori, Ing. Armando Forgione, nonché il Certificato di pagamento a Saldo n. 2 del 16/05/2025 (Allegato "2"), e di autorizzare la liquidazione di quanto dovuto all'appaltatore Proget Impianti Srl per euro euro 2.938,91 IVA esclusa, previa emissione di fattura elettronica PA;
2. di dare atto che tutte le somme erogate sono già ricomprese nel Quadro Economico dell'intervento nel costo autorizzato con proprio Decreto n. 55/2024 per euro 79.743,16 (CIG B22D9E5632 - CUP E11G24000100005), il cui conto finale ha reso una economia di spesa di euro 8.280,94;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i e "Responsabile unico del progetto" ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e l'Ing. Armando Forgione, Responsabile SPIIR;
4. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire all'operatore economico di disporre le somme dovute dell'appalto di che trattasi;

Il Direttore amministrativo  
Dott.ssa Paola Querci\*

\* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 19/05/2025
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 19/05/2025
- Armando Forgione , il proponente in data 19/05/2025
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 19/05/2025
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 19/05/2025

**Allegato 1)**

**ARPAT - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - Settore Patrimonio immobiliare, impianti e reti**

Via Ponte alle Mosse, 211 - 50144 - Firenze

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: DV.13.01.05/2293.6 del 14/05/2025 a mezzo: PEC

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 50, co. 7, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

**Oggetto: Appalto relativo ai lavori di installazione di un gruppo di continuità a servizio di apparecchiature alimentate da linea privilegiata presso dell'Area Vasta Centro del complesso di Via Ponte alle Mosse, 211 di Firenze, Edificio "C".**

**CUP E11G24000100005 - CIG B22D9E5632**

**Impresa:** Proget Impianti Srl società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di M2B2 Holding srl, Via E. Tarantelli, 21/23/25/29 - Sesto Fiorentino (FI), P.IVA e C.F. 05005090484.

Affidamento con Decreto del Direttore amministrativo n. 55 del 21/06/2025.

Contratto in data **12/07/2024** (Prot. ARPAT n. 54887 del 12/07/2024, agli atti del Settore Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti – SPIIR) per **euro 51.542,72** di cui euro 1.500,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE****RELAZIONE**

Consegna lavori redatta in data **15/07/2024** e siccome la durata è stabilita in giorni 21 (ventuno) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, il termine finale di ultimazione lavori è il **05/08/2024**.

**Sospensione e ripresa dei lavori:**

Non intervenuta.

**Proroghe:** durante la esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:

Non richieste.

Ultimazione dei lavori accertata il 05/08/2024 come da comunicazione accertata in data 07/08/2024 (Prot. ARPAT n. 81093/2024, agli atti SPIIR) e quindi in tempo utile.

## Verbale di nuovi prezzi

Per i lavori non contemplati nell'elenco prezzi di contratto furono convenuti n. 7 nuovi prezzi con nota Prot. ARPAT n. 81093 14/10/2024, approvati dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento Ing. Armando Forgione il 16/10/2024 (agli atti SPIIR).

## Accordi bonari intervenuti

Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario

## Conto finale e credito residuo dell'impresa:

Il conto finale dei lavori, firmato dall'impresa senza riserve, ammonta a netti **euro 52.688,91** di cui **euro 1.146,19** per lavori migliorativi ex art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Prot. ARPAT n. 81093/2024, agli atti SPIIR).

da cui detraendo l'importo dei certificati emessi:

N.	DATA	IMPORTO
1	15/10/2024	Euro 49.750,00
	Sommano	<b>Euro 49.750,00</b>

Residua il credito netto all'impresa a saldo **euro 2.938,91** (diconsi euro duemilanovecentotrentotto/91), di cui **euro 1.792,72** relativi alla rata a saldo ed **euro 1.146,19** relativi alla modifica impiantistica intervenuta, che possono liquidarsi a favore dell'Impresa: Proget Impianti Srl società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di M2B2 Holding srl.

## Assicurazioni sociali

Come risulta da apposite dichiarazioni, l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

DURC online valido INPS\_44403807 fino al 28/05/2025 (agli atti SPIIR)

## Cessioni di credito

Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'Impresa.

## Avvisi ad opponendum

Pubblicazione non prevista

## Visita dei luoghi

Dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto si è recato nel sito dei lavori alla presenza dell'impresa, P.I. Samuele Bencini, e del personale tecnico SPIIR, Geom. Luigi Bellatalla, in data 13/08/2024.

Ha innanzitutto proceduto alla visita delle opere eseguite ed eseguito le prove di funzionamento.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Il rappresentante dell'Ente, RUP Ing. Armando Forgione (Dirigente Responsabile – SPIIR), dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa Proget Impianti Srl società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di M2B2 Holding srl, Via E. Tarantelli, 21/23/25/29 - Sesto Fiorentino (FI), P.IVA e C.F. 05005090484 corrispondono a quelli approvati:

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;

- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in netti **euro 52.688,91**.

- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;

- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza **INAIL n. 5212205** e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali

## C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Proget Impianti Srl società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di M2B2 Holding srl, Via E. Tarantelli, 21/23/25/29 - Sesto Fiorentino (FI), P.IVA e C.F. 05005090484 e liquida il relativo importo in nette **euro 52.688,91** da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per **euro 49.750,00** resta il credito di **euro 2.938,91** (diconsi euro duemilanovecentotrentotto/91) da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Firenze, 14/05/2025

**L'Impresa Proget Impianti Srl**

P.I. Mauro Bencini<sup>1</sup>

**Il Direttore dei lavori**

Ing. Armando Forgione<sup>1</sup>

Visto ed accettato si conferma

**Il responsabile unico del progetto**

Ing. Armando Forgione<sup>1</sup>

---

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

**Comune di Firenze**

OGGETTO: **LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI GRUPPO DI CONTINUITA' A SERVIZIO DI APPARECCHIATURE ALIMENTATE DA "LINEA PRIVILEGIATA", PRESSO L'EDIFICIO "C" DEL COMPLESSO DI VIA PONTE ALLE MOSSE, 211 DELL'ARPAT.**

COMMITTENTE: **ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana**  
 IMPRESA: **PROGET Impianti Srl, Via E. Tarantelli 21/23/25/29 Sesto Fiorentino (FI)**

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO a Saldo**  
**PER IL SAL di euro 2.938,91**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	15/10/2024	€ 49.750,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		€ 49.750,00

anticipazione	
---------------	--

**ASSICURAZIONE OPERAI**  
 L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL, Ditta matricola 5212205

Il Direttore dei Lavori  
 Ing. Armando Forgione

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 12/07/2024, Prot. ARPAT n. 0054887/2024, con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	€ 51.542,72
lavori migliorativi art. 120, co. 3, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023	€ 1.146,19
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>€ 52.688,91</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ammontare dei certificati precedenti euro	€ 49.750,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>€ 49.750,00</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	<b>€ 2.938,91</b>
per I.V.A. al 22%	€ 646,56
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>€ 3.585,47</b>

**CERTIFICA**

CHE ai termini contrattuali si può pagare all'impresa la rata a Saldo di euro 2.938,91, con scissione dell'IVA come per legge. Diconsi: (euro duemilanovecentotrentotto/91).

Data, 16/05/2025

Il Responsabile del Procedimento  
 Ing. Armando Forgione