



Decreto del Direttore amministrativo nr. 79 del 14/11/2025

Proponente: *Armando Forgione*

Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Ing. Armando Forgione*

Estensore: *Giuseppe Margarito*

Oggetto: Lavori per l'efficientamento energetico (sostituzione infissi) della sede di Pisa, Via V. Veneto n. 27. Concessione di proroga sul termine di ultimazione dei lavori.

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato 1) Relazione RUP	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 96 del 10.06.2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito, a decorrere dal 10.06.2021, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell’art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05/08/2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013, nonché l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024 in corso di attuazione;

Ricordato che con decreto del Direttore generale n. 72 del 16/04/2025 sono stati aggiudicati i “Lavori per l’efficientamento energetico (sostituzione infissi) della sede di Pisa, Via V. Veneto n. 27” alla ditta A & A di Amorini e Azzaro S.r.l. di Casoria (NA), Via Bari, 95 – P.IVA 07865131218, Responsabile Unico del Progetto (RUP) Ing. Armando Forgione, Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti (SPIIR);

Ricordato che i lavori di cui trattasi sono disciplinati dal contratto d’appalto sottoscritto digitalmente in data 19/06/2025, per un importo complessivo di euro 304.059,92 oltre IVA, di cui euro 295.434,24 per lavori ed euro 8.625,68 per costi della sicurezza, e che i lavori sono stati consegnati in data 15/09/2025 dal Direttore dei Lavori, Ing. Marco Rotondo, con una durata contrattuale di 60 giorni naturali e consecutivi, e conseguente termine originario previsto per il 14/11/2025;

Preso atto della nota di richiesta di proroga presentata (Prot. ARPAT n. 93288 del 07/11/2025, agli atti SPIIR) dal legale rappresentante dell’impresa appaltatrice sig. Rodolfo Amorini con la quale è stata richiesta una proroga di 30 (trenta) giorni del termine contrattuale;

Vista la nota del Direttore dei Lavori Ing. Marco Rotondo, con la quale lo stesso ritiene le motivazioni addotte dall’impresa giustificate e il tempo di proroga richiesto congruo (Prot. ARPAT n. 93340 del 07/11/2025, agli atti SPIIR);

Preso atto che il RUP con propria nota (Prot. ARPAT n. 95130 del 13/11/2025, Allegato “1”) ha confermato la necessità di accogliere la proroga richiesta, la quale non comporta modifiche sostanziali dell’appalto, non altera l’importo contrattuale e risulta giustificata da circostanze non imputabili all’impresa esecutrice;

Visto l’art. 120, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici, che consente la proroga dei termini contrattuali in presenza di circostanze imprevedute e non imputabili all’esecutore;

Visto il decreto del Direttore amministrativo n. 49 del 10/07/2025 relativo alla liquidazione dell’anticipazione contrattuale alla medesima impresa;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023, la L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., e ogni altra norma vigente in materia;

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell’Agenzia espresso dal

Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di concedere all'impresa A & A di Amorini e Azzaro S.r.l., con sede in Casoria (NA), Via Bari n. 95 – P.IVA 07865131218, una proroga del termine contrattuale di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza originaria del 14/11/2025, fissando pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 14/12/2025;
2. di dare atto che la proroga concessa non comporta variazioni dell'importo contrattuale né modifiche sostanziali alle obbligazioni assunte dall'appaltatore;
3. di confermare in ogni altra parte le clausole del contratto d'appalto stipulato in data 19/06/2025;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa appaltatrice, al Direttore dei Lavori e al RUP per i conseguenti adempimenti di competenza;
5. di dare atto, infine, che il RUP, ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023, nonché responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., è l'Ing. Armando Forgione – Dirigente Responsabile SPIIR;
6. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire il regolare completamento delle opere previste nel rispetto degli standard qualitativi richiesti.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci*

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, D.lgs 82/2005 e s.m.i, predisposto e conservato come nativo digitale e disponibile presso l'amministrazione."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 13/11/2025
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 13/11/2025
- Armando Forgione , il proponente in data 13/11/2025
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 13/11/2025
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 14/11/2025

**ARPAT - Direzione amministrativa - Settore Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti**

Via Ponte alle Mosse n. 211 – 50144 – Firenze

N. Prot. Vedi segnatura informatica cl. DV.13.01.05/2435.10 del 13/11/2025 a mezzo: nota interna

Relazione del Responsabile Unico del Progetto**CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI****Lavori di “Efficientamento energetico (sostituzione infissi) presso la sede di Pisa – Via V. Veneto n. 27”**

CUP: E52H04000030005 – CIG: B53BC2F46A

Impresa aggiudicataria:

A&A di Amorini e Azzaro S.r.l., CF/P.IVA 07865131218, con sede legale in Casoria (NA) – Via Bari n. 95, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al n. R.E.A. NA – 915435.

Premesso che:

- con contratto d'appalto sottoscritto digitalmente in data 19/06/2025, per un importo complessivo di euro 304.059,92 oltre IVA, sono stati affidati alla A & A di Amorini e Azzaro S.r.l. i lavori di efficientamento energetico (sostituzione infissi) della sede ARPAT di Pisa, Via V. Veneto n. 27;

- i lavori sono stati consegnati in data 15/09/2025 con una durata contrattuale di 60 giorni naturali e consecutivi, e conseguente termine originario di ultimazione previsto per il 14/11/2025;

- con nota prot. ARPAT n. 93288 del 07/11/2025 l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di 30 (trenta) giorni del termine contrattuale, motivando la richiesta con il ritardo nella produzione e consegna delle tende a veneziana, dovuto alla necessità di effettuare le misurazioni definitive solo a seguito del montaggio degli infissi, circostanza che ha determinato uno slittamento nelle lavorazioni finali;

- con nota del Direttore dei Lavori, Ing. Marco Rotondo (prot. ARPAT n. 93340 del 07/11/2025), è stato espresso parere favorevole alla proroga richiesta, ritenendo le motivazioni giustificate e il tempo congruo rispetto alle attività residue da completare;

Considerato che:

- le cause del ritardo non risultano imputabili all'impresa esecutrice, bensì a circostanze tecniche sopravvenute, connesse alla necessità di garantire la corretta posa e realizzazione delle opere nel rispetto degli standard qualitativi richiesti;

- la proroga di 30 giorni non incide sull'importo contrattuale, né comporta modifiche sostanziali all'oggetto o alle condizioni del contratto d'appalto;

- ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può concedere proroghe dei termini contrattuali per cause non imputabili all'appaltatore, come nel caso in esame;

ESPRIME

- **parere favorevole** alla concessione della proroga del termine contrattuale di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla scadenza originaria del 14/11/2025, fissando pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al **14/12/2025**.

- da atto che la proroga richiesta è giustificata da circostanze oggettive, non imputabili all'appaltatore, e che la sua concessione è necessaria al regolare completamento delle opere nel rispetto dei livelli di qualità previsti dal progetto.

Il Dirigente Responsabile SPIIR
Ing. Armando Forgione¹;

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993