



Decreto del Direttore amministrativo nr. 81 del 20/11/2025

Proponente: *Armando Forgione*

Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Ing. Armando Forgione*

Estensore: *Giuseppe Margarito*

Oggetto: Lavori di efficientamento energetico (sostituzione infissi) della sede di Pisa dell'ARPAT. Approvazione del 2° Stato di Avanzamento Lavori (SAL N. 2) e del Certificato di Pagamento n. 2

ALLEGATI N.: 3

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato 1) Relazione del RUP	sì	digitale
Allegato 2) SAL n. 2	sì	digitale
Allegato 3) Certificato di Pagamento n. 2	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 96 del 10.06.2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito, a decorrere dal 10.06.2021, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell’art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05/08/2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013, nonché l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024 in corso di attuazione;

Ricordato che, con decreto del Direttore generale n. 72 del 16/04/2025, sono stati aggiudicati i “Lavori per l’efficientamento energetico (sostituzione infissi) della sede di Pisa, Via V. Veneto n. 27” alla ditta A & A di Amorini e Azzaro S.r.l. di Casoria (NA), Via Bari 95 – P.IVA 07865131218; Responsabile Unico del Progetto (RUP): Ing. Armando Forgione, Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Impianti e Reti (SPIIR);

Ricordato, inoltre, che i lavori in oggetto sono disciplinati dal contratto d’appalto sottoscritto digitalmente in data 19/06/2025 per un importo complessivo di euro 304.059,92 (euro trecentoquattromilazerocinquantanove/92) oltre IVA nei termini di legge, di cui euro 295.434,24 per lavori ed euro 8.625,68 per costi della sicurezza dando atto che con il contratto l’aggiudicatario si è impegnato ad eseguire i lavori consegnati con verbale del 01/07/2025 dal Direttore dei Lavori, Ing. Marco Rotondo, nominato con proprio decreto n. 58/2024 (agli atti d’ufficio SPIIR);

Ricordato, altresì, che con decreto del Direttore amministrativo n. 49 del 10/07/2025 è stata liquidata all’appaltatore A & A di Amorini e Azzaro S.r.l. l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 36/2023, per euro 60.811,98 IVA esclusa, e che, con successivo decreto n. 70 del 23/10/2025, è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 1) e il relativo Certificato di Pagamento n. 1 per euro 80.900,00 oltre IVA 22%, al netto del recupero percentuale dell’anticipazione e della ritenuta per infortuni dello 0,5%;

Preso atto che il RUP, con nota del 18/11/2025 (Prot. interno ARPAT n. 96742/2025, Allegato "1"), ha dichiarato la regolarità contabile e formale del II° Stato d’Avanzamento Lavori (Allegato "2"), redatto dal Direttore dei lavori e trasmesso unitamente alla documentazione contabile come dettagliata nella nota del RUP, acquisita al Prot. ARPAT n. 96710 del 18/11/2025, dal quale si evince che l’importo contabilizzato al 18/11/2025, al netto del ribasso d’asta del 15,660%, IVA 22% esclusa, è di euro 200.895,28, oltre euro 6.469,26 per oneri della sicurezza, per complessivi euro 207.364,54 a lordo della ritenuta per infortuni dello 0,5%;

Ritenuto di autorizzare la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 2 relativo al SAL n. 2, emesso dal RUP in data 18/11/2025 (allegato al Prot. interno ARPAT n. 96742/2025, Allegato "3"), al netto delle ritenute e del recupero progressivo dell’anticipazione sopra indicata, ex art. 125, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, pari a euro 83.900,00, oltre IVA al 22% pari a euro 18.458,00, da erogare con l’applicazione della scissione dei pagamenti;

Accertata la regolarità contributiva dell’appaltatore (DURC On Line valido sino al 07/03/2026, agli atti SPIIR);

Vista la nota pro forma relativa alle competenze professionali in acconto al SAL n. 2 dovute al professionista della Direzione dei Lavori (Allegato al Prot. ARPAT n. 96710 del 18/11/2025, agli atti SPIIR);

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di prendere e dare atto della dichiarazione del RUP relativa alla regolarità contabile emessa dalla Direzione Lavori (Allegato "1") e alla congruità dei tempi contrattuali;
2. di approvare il II° SAL a tutto il 18/11/2025 (Allegato "2") e gli atti di contabilità redatti dal Direttore dei Lavori (agli atti SPIIR), nonché il Certificato di Pagamento n. 2 del 18/11/2025 (Allegato "3"), e di autorizzare la liquidazione della spesa complessiva di euro 83.900,00, oltre IVA al 22% pari a euro 18.458,00, previa emissione di fattura elettronica PA, come dettagliatamente descritto in parte narrativa, somma ricompresa nel Quadro Economico dell'intervento, che riporta un totale complessivo invariato di euro 520.000,00;
3. di liquidare, altresì, previa emissione di fattura elettronica PA, le competenze professionali in acconto al SAL n. 2 dovute al professionista della Direzione dei Lavori, Ing. Marco Rotondo di Livorno, pari a euro 9.719,84, al lordo del contributo integrativo INARCASSA del 4%, IVA 22% esclusa, somma ricompresa nel già citato Quadro Economico dell'intervento approvato con decreto del Direttore generale n. 72 del 16/04/2025;
4. di notificare il presente provvedimento all'impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e agli uffici competenti per l'attivazione dei conseguenti adempimenti;
5. di dare atto che la spesa derivante dalla procedura di cui trattasi trova copertura nel bilancio di competenza e presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto, infine, che il RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, nonché responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i., è l'Ing. Armando Forgione, Dirigente Responsabile SPIIR;
7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di disporre il pagamento nei termini contrattuali e consentire all'appaltatore di disporre delle somme liquidate.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci*

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, D.lgs 82/2005 e s.m.i., predisposto e conservato come nativo digitale e disponibile presso l'amministrazione."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 19/11/2025
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 19/11/2025
- Armando Forgione , il proponente in data 19/11/2025
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 19/11/2025
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 20/11/2025

**ARPAT - Direzione amministrativa - Settore Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti**

Via Ponte alle Mosse n. 211 – 50144 – Firenze

Lavori per l'efficientamento energetico (sostituzione infissi) della sede di Pisa, Via V. Veneto n. 27".

CIG B53BC2F46A - CUP E52H04000030005 – CUI L04686190481202400001

Impresa appaltatrice: A & A di Amorini e Azzaro S.r.l. – Via Bari, 95 – 80026 Casoria (NA) – P.IVA 07865131218

OGGETTO:

Trasmissione e attestazione di regolarità contabile e formale del II° Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 2) redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Marco Rotondo (Decreto DA n. 58/2024).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)**Premesso che:**

- con Decreto del Direttore generale n. 72 del 16/04/2025 sono stati aggiudicati i *“Lavori per l'efficientamento energetico (sostituzione infissi) della sede di Pisa – Via V. Veneto n. 27”* alla ditta A & A di Amorini e Azzaro S.r.l. di Casoria (NA);
- in data 19/06/2025 è stato sottoscritto digitalmente il relativo contratto d'appalto per l'importo complessivo di euro 304.059,92, oltre IVA nei termini di legge, di cui euro 295.434,24 per lavori ed euro 8.625,68 per costi della sicurezza;
- i lavori, consegnati con verbale del 01/07/2025, risultano eseguiti a corpo, secondo le previsioni contrattuali e del progetto esecutivo approvato;
- con Decreto del Direttore amministrativo n. 49 del 10/07/2025 è stata liquidata all'impresa appaltatrice l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 36/2023;
- con successivo decreto n. 70 del 23/10/2025, è stato approvato il I° Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 1) e il relativo Certificato di Pagamento n. 1 per euro 80.900,00, oltre IVA 22%, al netto del recupero percentuale dell'anticipazione e della ritenuta per infortuni dello 0,5%;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Rotondo, con propria relazione tecnica e documentazione contabile allegata, ha trasmesso in data 18/11/2025 (Prot. ARPAT n. 96710/2025) il 2° Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 2) alla data del 18/11/2025, per l'importo complessivo di euro 207.364,54, IVA esclusa, a lordo della ritenuta infortuni dello 0,5%;

Considerato che:

- trattasi di lavori a corpo, eseguiti e contabilizzati al SAL n. 2 per una percentuale pari al 68% dell'importo contrattuale relativo alla fornitura e installazione – sostituzione infissi

della sede di Pisa;

- i costi della sicurezza (speciali) al SAL n. 2, pari a euro 6.469,26, sono riferiti alla voce *"Stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti"*, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- detti costi della sicurezza speciali non sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni, non sono soggetti a ribasso d'asta e risultano rendicontati in conformità alle previsioni contrattuali e normative;
- l'importo dei lavori è stato determinato applicando il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, pari al 15,660%;
- sul presente SAL è stato operato il recupero percentuale dell'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 125, comma 6, del D.Lgs. 36/2023;
- l'importo netto liquidabile all'impresa, al netto delle ritenute e del recupero progressivo dell'anticipazione, risulta pari a euro 83.900,00, oltre IVA al 22% pari a euro 18.458,00, da corrispondere mediante scissione dei pagamenti;
- è stata accertata la regolarità contributiva dell'appaltatore tramite DURC On Line con validità sino al 07/03/2026;
- occorre, altresì, procedere alla liquidazione delle competenze professionali in acconto al SAL n. 2 dovute al Direttore dei Lavori, Ing. Marco Rotondo di Livorno, per euro 9.719,84, al lordo del contributo integrativo INARCASSA del 4%, IVA esclusa, come previsto dal Quadro Economico dell'intervento approvato con Decreto del Direttore generale n. 72/2025;

Attesta quanto segue:

1. Il 2° Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 2), redatto dal Direttore dei Lavori e corredato dalla relativa documentazione contabile, risulta regolare sotto il profilo formale e contabile.
2. La misurazione dei lavori è stata verificata e risulta coerente con l'avanzamento effettivo dell'opera e con la percentuale di esecuzione dichiarata.
3. L'importo contabilizzato, al netto del ribasso d'asta e IVA esclusa, è pari a euro 207.364,54, comprensivo di euro 6.469,26 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
4. È stato correttamente applicato il recupero dell'anticipazione contrattuale e le relative ritenute di legge.
5. Non si rilevano inadempienze da parte dell'impresa né difformità rispetto al progetto e alle prescrizioni del contratto d'appalto.
6. Pertanto, si attesta la regolarità contabile e formale del SAL n. 2 e si propone l'emissione del certificato di pagamento n. 2 per l'importo di euro 83.900,00 oltre IVA, da sottoporre a liquidazione con il relativo decreto del Direttore amministrativo.
7. Si ritiene altresì di procedere alla liquidazione dell'acconto per le competenze professionali del Direttore dei Lavori, come sopra indicato.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto attesta la regolarità contabile e formale del II° Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 2), ne propone l'approvazione e la conseguente liquidazione, trasmettendo il Certificato di Pagamento n. 2 e dando atto che i seguenti atti contabili sono depositati agli atti d'ufficio SPIIR:

- Certificato di Pagamento n. 2;
- Libretto delle Misure;
- Registro Contabilità;
- SAL n. 2.

Il Dirigente Responsabile SPIIR
Responsabile Unico del Progetto
Ing. Armando Forgione¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993



ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

ARPAT

PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPIANTI E RETI

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 2 A TUTTO IL 18/11/2025

OGGETTO: DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPAT DI PISA - Via Vittorio Veneto n. 27, Pisa
Progetto esecutivo di efficientamento energetico - Sostituzione infissi

COMMITTENTE: ARPAT - Via Ponte alle Mosse, 211 - Firenze

IMPRESA: A & A di Amorini e Azzaro S.r.l.

Contratto in data 19/06/2025 rep. n. registrato a FIRENZE in data 19/06/2025 al n. 0050858 di euro 304 059.92

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	358 915.27
Data Consegna:	01/07/2025	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	15/09/2025	Importo per la Sicurezza:	8 625.68
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	14/11/2025	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	14/12/2025	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	60 811.98

ARPAT
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

COMMITTENTE: ARPAT - Via Ponte alle Mosse, 211 - Firenze
STATO AVANZAMENTO LAVORI: 2 A TUTTO IL 18/11/2025

COMMITTENTE: ARPAT - Via Ponte alle Mosse, 211 - Firenze
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 18/11/2025

COMMITTENTE: ARPAT - Via Ponte alle Mosse, 211 - Firenze
STATO AVANZAMENTO LAVORI: 2 A TUTTO IL 18/11/2025



ARPAT

PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPIANTI E RETI

OGGETTO: DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPAT DI PISA - Via Vittorio Veneto n. 27, Pisa
Progetto esecutivo di efficientamento energetico - Sostituzione infissi

COMMITTENTE: ARPAT - Via Ponte alle Mosse, 211 - Firenze

IMPRESA: A & A di Amorini e Azzaro S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 83'900,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	16/10/2025	80'900,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		80'900,00
anticipazione		60 811.98

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 19/06/2025 repertorio n. registrato a FIRENZE in data 19/06/2025 al n. 0050858 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	207'364,54
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	207'364,54
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1'036,82
Recupero anticipazione 20%	41'472,91
Ammontare dei certificati precedenti euro	80'900,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	123'409,73
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	83'900,00
per I.V.A. al 22%	18'458,00
TOTALE GENERALE euro	102'358,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo _18_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 83'900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicansi: (euro ottantatremilanovecento/00).

Data, 18/11/2025

Il R.U.P.
ING. ARMANDO FORGIONE

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di _____
Napoli n. 48217380_____

Il Direttore dei Lavori
ING. MARCO ROTONDO