



Decreto del Direttore amministrativo nr. 8 del 24/01/2023

Proponente: *Armando Forgione*

Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Ing. Armando Forgione*

Estensore: *Giuseppe Margarito*

Oggetto: Lavori di manutenzione di porzione di strada interna della sede del Dipartimento di Livorno. Approvazione Relazione del Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione e il Certificato Unico di Pagamento a saldo.

ALLEGATI N.: 3

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato 1) Relazione RUP	sì	digitale
Allegato 2) RELAZIONE_SUL_CONTO_FINALE_E_CRE	sì	digitale
Allegato 3) Certificato di Pagamento	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 96 del 10.06.2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito, a decorrere dal 10.06.2021, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Dato atto che nell’ambito del costante adeguamento e riqualificazione del patrimonio immobiliare dell’Agenzia da parte del Settore Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti (SPIIR) è stata posta attenzione alla viabilità interna di pertinenza della sede del Dipartimento di Livorno, in quanto ha evidenziato la necessità di procedere con urgenza con interventi utili ad impedire disagio alla circolazione interna, per la presenza di dossi e buche causati dalle radici dei pini domestici presenti sollevanti l’asfalto;

Ricordato che con Relazione di negoziazione del 21/10/2021 (Prot. n. 81490 del 21/10/2021, agli atti SPIIR) l’Ing. Armando Forgione, Dirigente Responsabile SPIIR, ha aggiudicato all’Impresa ABATE Srl, C.F. e P.IVA 01267070496 – Livorno, Via dello Struggino 5/7/9, formalizzato ai sensi dell’art. 1, co. 450, della L. 296/2016 mediante utilizzo della piattaforma telematica START, i lavori di manutenzione ordinaria di porzione di strada interna della sede del Dipartimento di Livorno - CIG ZB33762538;

Dato atto che il relativo rapporto contrattuale è stato perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in data 02/11/2022 (Prot. ARPAT n. 84473/2022, agli atti SPIIR), ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, e per importo di euro 39.112,46 incluso oneri della sicurezza pari a euro 1.968,99, oltre IVA a carico dell’Agenzia;

Ricordato, ancora, che con proprio decreto n. 113 del 25/11/2022 è stato autorizzato il subappalto all’Impresa Di Gabbia Adolfo e Figlio S.r.l., Via Dello Struggino, 24 Livorno (LI) – CF/PIVA 00453770497, per eseguire, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, i lavori di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso;

Ricordato, altresì, che l’attività per la Direzione Lavori fino al Certificato di regolare esecuzione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) è stata affidata all’Ing. Marco Rotondo, C.F. RTNMRC66T27E625B e P.IVA 01939340491, Livorno, professionista esterno idoneo all’attività richiesta, dando atto che il Responsabile del Procedimento e dei Lavori è il già citato Ing. Armando Forgione;

Preso atto, che il RUP con propria nota del 18/01/2023 ha attestato il corretto adempimento da parte della ditta esecutrice ABATE Srl delle pattuizioni contrattuali (Prot. ARPAT n. 4096 del 18/01/2023, Allegato "1"), così come certificato dal Direttore dei Lavori con la Relazione del Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 11/01/2023 (Prot. ARPAT n. 3224 del 16/01/2023, Allegato “2”), il quale ha altresì trasmesso la seguente documentazione contabile sottoscritta dall’appaltatore per accettazione a saldo di quanto spettante (agli atti SPIIR):

- Verbale fine lavori,
- Giornale lavori,

- Lista in economia n 1,
- Lista in economia n 2,
- Lista in economia n 3,
- Contabilità finale;

Ritenuto, quindi, di approvare la documentazione tecnico-contabile innanzi descritta, dalla quale si evince che rispetto all'importo contrattuale di euro 39.112,46, IVA esclusa, vi è stato un incremento di euro 5.565,41 per lavorazioni migliorative che non hanno alterato la natura complessiva del contratto, pari al 14.23% dell'importo affidato ed inferiore alla soglia massima del 15% stabilita dall'art. 106, comma 2, del codice D.Lgs. 50/2016, ivi incluso il Certificato Unico di Pagamento a saldo per euro 44.677,87, IVA esclusa, emesso dal RUP, Ing. Armando Forgione, in data 18/01/2023 (Allegato "3" – allegato al prot. ARPAT n. 4096/2023);

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di prendere atto di quanto attestato dall'Ing. Armando Forgione, Dirigente Responsabile SPIIR, nell'ambito dell'attività di competenza della propria struttura per la realizzazione dei lavori di manutenzione di porzione di strada interna della sede del Dipartimento di Livorno (CIG ZB33762538), Via G. Marradi n. 11 (Allegato "1");
2. di approvare la Relazione del Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato "2") redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Marco Rotondo, nonché il Certificato Unico di Pagamento a saldo del 18/01/2023 per euro 44.677,87, IVA esclusa, (Allegato "3") unitamente alla seguente documentazione tecnico-contabile sottoscritta dall'appaltatore per accettazione e saldo per quanto spettante (agli atti SPIIR):
 - Verbale fine lavori,
 - Giornale lavori,
 - Lista in economia n 1,
 - Lista in economia n 2,
 - Lista in economia n 3,
 - Contabilità finale;
3. di liquidare l'importo complessivo di euro 54.507,00, di cui euro 9.829,13 per IVA 22%, in favore della società ABATE Srl, C.F. e P.IVA 01267070496, nonché gli onorari dovuti al professionista incaricato per le attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza per complessivi euro 7.866,56 (incluso cassa 4% e IVA 22%), previa emissione di fattura elettronica PA, dando atto che la spesa è imputata su fondi di bilancio assegnati a SPIIR;
4. di dare atto che il Responsabile del contratto e del procedimento è l'Ing. Armando Forgione - Responsabile SPIIR;
5. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire la liquidazione di quanto dovuto all'operatore economico;
6. di tramettere il presente atto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della L.R.T. 26/06/2009 n.30.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale

informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 20/01/2023
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 20/01/2023
- Armando Forgione , il proponente in data 23/01/2023
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 23/01/2023
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 23/01/2023



Relazione del RUP

Allegato 1)

“Lavori di manutenzione ordinaria di porzione di strada interna della sede del Dipartimento di Livorno - CIG ZB33762538

Approvazione della Relazione del Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione; Liquidazione Certificato di Pagamento a Saldo

Nell'ambito del costante adeguamento e riqualificazione del patrimonio immobiliare dell'Agenzia da parte del Settore Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti (SPIIR) è stata posta attenzione alla viabilità interna di pertinenza della sede del Dipartimento di Livorno, in quanto ha evidenziato la necessità di procedere con urgenza con interventi utili ad impedire disagio alla circolazione interna, per la presenza di dossi e buche causati dalle radici dei pini domestici presenti sollevanti l'asfalto.

Con Relazione di negoziazione del 21/10/2022 (Prot. n. 81490 del 21/10/2022, agli atti SPIIR) questo Settore ha aggiudicato all'Impresa ABATE Srl, C.F. e P.IVA 01267070496 – Livorno, Via dello Struggino 5/7/9, formalizzato ai sensi dell'art. 1, co. 450, della L. 296/2016 mediante utilizzo della piattaforma telematica START, i lavori di manutenzione ordinaria di porzione di strada interna della sede del Dipartimento di Livorno - CIG ZB33762538.

Ricordo che il sottoscritto è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), e la Direzione dei Lavori incluso il Coordinamento per la Sicurezza è stata affidata all'Ing. Marco Rotondo di Livorno C.F. RTNMRC66T27E625B e P.IVA 01939340491, professionista esterno.

Ricordo, ancora, che con Decreto del Direttore amministrativo n. 113 del 25/11/2022 è stato autorizzato il subappalto all'Impresa Di Gabbia Adolfo e Figlio S.r.l., Via Dello Struggino, 24 Livorno (LI) – CF/PIVA 00453770497, per eseguire, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, i lavori di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso.

Premesso quanto sopra, la presente relazione è relativa al contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi sottoscritto digitalmente in data 02/11/2022 (Prot. ARPAT n. 84473/2022, agli atti SPIIR) per un importo, al netto di IVA, di euro 39.112,46, incluso oneri della sicurezza pari a euro 1.968,99, il cui termine dei lavori è stato in data 29/12/2022 (Prot. ARPAT n. 0101003 in pari data) e lo stato avanzamento dei lavori e somministrazioni risulta complessivamente eseguito.

In data 11/01/2023 (Prot. ARPAT n. 3224 del 16/01/2023), il Direttore dei lavori Ing. Marco Rotondo ha emesso la Relazione del Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) con la quale ha certificato la corretta esecuzione delle opere da parte dell'impresa Abate Srl e per aver eseguito il tutto regolarmente ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e, conseguentemente, ha trasmesso tutta la documentazione contabile sottoscritta dall'appaltatore per accettazione a saldo di quanto spettante (allegati alla presente nota parte integrante):

- Verbale fine lavori,
- Giornale lavori,
- Lista in economia n 1,
- Lista in economia n 2,
- Lista in economia n 3,
- Contabilità finale.

Andamento dei Lavori e opere migliorative autorizzate:

- individuate ampie zone con substrato argilloso, non idonee a sostenere la nuova pavimentazione, rimosso e sostituito da materiale arido opportunamente compattato;
- modificate le linee fognarie acque bianche esistenti oltre alla rimozione di pozzetti ormai non più utilizzati ritrovati sotto la pavimentazione, rielaborate le quote di deflusso delle acque, modificati/integrati i pozzetti di raccolta;
- è stata realizzata la segnaletica orizzontale dei parcheggi ed una piccola platea nell'area di stoccaggio Gas Tecnici, oltre ad altre lavorazioni marginali quali spostamento/ripristino linea di terra, modifica e ripristino ringhiera rampa disabili, fornitura e posa di TNT sotto risetta autobloccanti, piccole riprese delle pavimentazioni dei marciapiedi ecc..

Pertanto, dalla documentazione tecnico-contabile innanzi descritta, si evince che rispetto all'importo contrattuale di euro 39.112,46, IVA esclusa, vi è stato un incremento di euro 5.565,41

per lavorazioni migliorative che non hanno alterato la natura complessiva del contratto, pari al 14.23% dell'importo affidato ed inferiore alla soglia massima del 15% stabilita dall'Art. 106, comma 2, del codice D.Lgs. 50/2016.

A tal proposito, con la presente relazione, il sottoscritto attesta il corretto adempimento da parte della ditta esecutrice ABATE Srl delle pattuizioni contrattuali delle opere di che trattasi, dando atto che state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle obbligazioni dell'impresa, corrispondenti a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili si fa rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera da parte della DL.

Pertanto, con il CRE è assunta la consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, di tutte le opere, nessuna esclusa.

Premesso quanto sopra si sottoscrive digitalmente per approvazione tutta la documentazione tecnico contabile redatti dalla Direzione lavori e si autorizza la liquidazione del Certificato Unico di Pagamento a saldo per euro 44.677,87, IVA esclusa, emesso dallo scrivente RUP, qui allegato.

Sono liquidabili, inoltre, le competenze professionali, a saldo se dovute, al professionista della Direzione dei Lavori, Ing. Marco Rotondo di Livorno, il cui totale economico complessivo è pari a euro 7.866,56 (incluso cassa 4% e IVA 22%).

Infine, si attesta la regolarità contributiva on-line dell'Impresa Abate Srl, agli atti d'ufficio.

Firenze, 18/01/2023

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Forgione¹

Allegati:

- Relazione del Conto finale e Certificato Regolare Esecuzione,
- Verbale fine lavori,

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

-
- Giornale lavori,
 - Lista in economia n 1,
 - Lista in economia n 2,
 - Lista in economia n 3,
 - Contabilità finale,
 - Certificato Unico di Pagamento a saldo.



STR INGEGNERIA di ROTONDO MARCO

Via Grande 225 57123 Livorno - P.I. 01939340491 - CF: RTN MRC 66T27 E625B - e-mail: info@stringegneria.it

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Regione: TOSCANA

Provincia di LIVORNO

Comune di LIVORNO

Stazione appaltante ARPAT - *Agenzia Regionale Per la Protezione Ambientale della Regione Toscana*

Lavori di:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PORZIONE DI STRADA INTERNA DELLA SEDE DEL DIPARTIMENTO DI LIVORNO DELL'ARPAT. CIG ZB33762538.

Impresa Appaltatrice: ABATE S.R.L. Via dello Struggino n.ri 5/7/9 57121 Livorno
CF/PI: 01267070496

Relazione di Negoziazione del 21/10/2022 (Prot. ARPAT n. 81490/2022)

Importo computato: € 39.112,46 a corpo e misura di cui € 1.968,99 per oneri sicurezza.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Contratto:

I lavori sono stati affidati alla impresa sopra riportata in questi termini:

Importo Lavori al netto del ribasso (2%)	€ 37.143,47
Importo Oneri della sicurezza	€ <u>1.968,99</u>
Totale	€ 39.112,46 oltre IVA 22%

Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati in data 21/11/2022 così come da verbale firmato dall'impresa senza riserve.

Durata dei lavori e Scadenza definitiva delle opere:

Per l'esecuzione dei lavori il tempo utile contrattualmente stabilito era di 40 giorni consecutivi con scadenza entro il giorno 31/12/2022.

I lavori iniziati sono proseguiti con regolarità e continuità ad eccezione dei giorni di pioggia.

Ultimazione dei Lavori:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 29/12/2022 e pertanto entro i termini previsti nel contratto di Appalto.

In data 10/12/2022 il Direttore Lavori, in contraddittorio con l'Impresa Esecutrice, ha proceduto alla verifica dell'effettiva ultimazione delle opere ed ha redatto il Verbale di Ultimazione dei Lavori.

Andamento dei Lavori e Variazioni Apportate:

L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità nonostante le avverse condizioni meteo. Durante i lavori sono state autorizzate dal RUP le seguenti varianti in corso d'opera:

- Durante gli scavi e le scarifiche sono state individuate ampie zone con substrato argilloso non idoneo a sostenere la nuova pavimentazione pertanto

- tali materiali sono stati rimossi e sostituiti da materiale arido idoneo opportunamente compattato.
- Durante gli scavi sono state inoltre modificate le linee fognarie acque bianche esistenti oltre alla rimozione di pozzetti ormai non più utilizzati ritrovati sotto la pavimentazione, sono state inoltre rielaborate le quote di deflusso delle acque e modificati/integrati i pozzetti di raccolta.
 - A seguito di richiesta della committenza è stata realizzata la segnaletica orizzontale dei parcheggi ed una piccola platea nell'area di stoccaggio Gas Tecnici, oltre ad altre lavorazioni marginali quali spostamento/ripristino linea di terra, modifica e ripristino ringhiera rampa disabili, f. e p.o. di TNT sotto risetta autobloccanti, piccole riprese delle pavimentazioni dei marciapiedi ecc.. tutte comprese nelle liste in economia.

Le opere non previste, così come evidenziato nella contabilità finale, sono state computate sia come opere finite che come opere in economia secondo le relative liste allegate alla contabilità in quanto per caratteristiche e sviluppo non avrebbero potuto essere computate a misura.

Le indicazioni della D.L. in opera sono state regolarmente recepite ed applicate dall'impresa.

Stato Finale:

Così come da contabilità finale l'importo complessivo dei lavori eseguiti risulta:

Opere compiute al netto del ribasso	€ 42.708,88 IVA esclusa
Oneri Sicurezza	€ 1.968,99 IVA esclusa
Totale	€ 44.677,87 IVA Esclusa

Rispetto all'importo contrattuale di € 39.112,46 Iva Esclusa vi è stato quindi un incremento di € 5.565,41 Iva Esclusa che corrisponde al 14.23% dell'importo contrattuale e pertanto inferiore alla soglia massima del 15% stabilita dall'Art. 106 del codice degli appalti.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori sono state regolarmente applicate tutte le prescrizioni e procedure previste dal PSC ivi comprese quelle previste dall'emergenza pandemica Covid-19.

Durante i lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

La stazione appaltante provvederà ad accertare la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice mediante l'acquisizione del DURC.

Considerato l'intero svolgimento dell'Appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- Che i lavori sono stati eseguiti secondo progetto e variazioni/modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori e/o su richiesta del RUP
- Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale
- Che i prezzi applicati sono quelli di contratto
- Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi

Considerato inoltre:

- che dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti l'importo dei lavori è di:

Opere compiute al netto del ribasso	€ 42.708,88 IVA esclusa
Oneri Sicurezza	€ 1.968,99 IVA esclusa
Totale	€ 44.677,87 IVA Esclusa

- che, non essendo stati emessi altri Stati di Avanzamento Lavori precedenti allo stato finale resta a credito dell'impresa l'intero importo di **€ 44.677,87 IVA Esclusa**

Il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida il relativo importo di € 44.677,87 IVA Esclusa che può essere corrisposto all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Livorno li 11/01/2023

L'Appaltatore

Il Direttore dei Lavori

il Responsabile del procedimento

OGGETTO: **Lavori di manutenzione ordinaria di porzione di strada interna della sede del Dipartimento di Livorno - CIG ZB33762538**

COMMITTENTE: **ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana**
 IMPRESA: **Abate srl, P.IVA C.F. 01267070496, Livorno (LI)**

**CERTIFICATO UNICO DI PAGAMENTO A SALDO
 PER IL PAGAMENTO DEL CONTO FINALE DI euro 44.677,87**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		€ 0,00
anticipazione		
<p>ASSICURAZIONE OPERAI L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL, codice Ditta n. 27327257/94</p> <p>Il Direttore dei Lavori Ing. Armando Forgione</p>		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 02/11/2022, Prot. ARPAT n. 84473/2022), con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	€ 44.677,87
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	€ 44.677,87
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	€ 0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	€ 0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	€ 44.677,87
per I.V.A. al 22%	€ 9.829,13
TOTALE GENERALE euro	€ 54.507,00

CERTIFICA

CHE ai termini contrattuali si può pagare all'impresa la rata di euro 44.677,87, con scissione dell'IVA come per legge.
 Diconsi: (euro quarantaquattromilaseicentotantasette/87).

Data, 18/01/2023

Il Responsabile del Procedimento
 Ing. Armando Forgione